



DIRECCIÓN: CONSTRUCCIÓN

OFICIO No: DG-DC/2018/70

ASUNTO: EL INDICADO

Mexicali, Baja California, a 03 de Mayo de 2018.

M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI
DIRECTOR.
PRESENTE

ANTEPONIENDO UN SALUDO, Y EN RESPUESTA DE SU SOLICITUD SOBRE EL INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL CONTRATO CP-INIFE-BC-MXL-ITM-17-01. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 56818.-/57416 "CONSTRUCCION DE 1ª y 2ª ETAPA DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INOVACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI", LE INFORMO SOBRE LOS MONTO EJERCIDOS A LA FECHA:

56818.-PRIMERA ETAPA RECURSO FEDERAL

MONTO ADJUDICADO \$ 9,999,999.99
MONTO EJERCIDO \$ 6,403,918.61
MONTO POR EJERCER \$ 3,596,081.38 M.N IVA INCLUIDO

57416.-SEGUNDA ETAPA RECURSO ESTATAL

MONTO ADJUDICADO \$ 5,810,677.30
MONTO EJERCIDO \$ 2,905,338.66
MONTO POR EJERCER \$ 2,905,338.64 M.N. IVA INCLUIDO

RESUMEN

MONTO ADJUDICADO \$ 15,810,677.29
MONTO EJERCIDO \$ 9,309,257.27
MONTO POR EJERCER \$ 6,501,420.02 M.N IVA INCLUIDO

CANTIDADES DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION DE EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (INIFEBC).

ESPERANDO QUE ESTA INFORMACION SEA UTIL AL OBJETIVO EXPUESTO, SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER COMENTARIO.

ATENTAMENTE

ARQ. JORGE LUIS IBARRA LOPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN MEXICALI DEL INIFE-BC.

C.C.P.- C.P. ARTURO ALVARADO GONZALEZ, DIRECTOR GENERAL DE INIFE-BC
C.C.P.- ARQ. TEREZA HERNANDEZ VALADEZ, DIRECTORA TECNICA DE INIFE-BC
C.C.P.- ARQ. JORGE SEPULVEDA MADRIGAL, JEFE DE CONSTRUCCION DE INIFE-BC
C.C.P.- ARQ. ALBERTO MORENO BUEDA, SUPERVISOR DE OBRA DE INIFE-BC
C.C.P.- ARCHIVO.

