

DIRECCIÓN: CONSTRUCCIÓN

OFICIO No: DG-DC/2019/0481

**ASUNTO: EL INDICADO** 

Mexicali. Baia California, a 28 de junio de 2019.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI M.I. FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO DIRECTOR. **PRESENTE** 

ANTEPONIENDO UN SALUDO, Y EN RESPUESTA DE SU SOLICITUD SOBRE EL INFORME FISICO FINANCIERO DEL CONTRATO CP-INIFE-BC-MXL-ITM-17-01. CORRESPONDIENTE A LA OBRA :56818/57416.-CONSTRUCCION DE 1º Y 2º ETAPA DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA INOVACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI, 57853.- CONCLUCION DEL NODO DE CREATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO PARA EL ITM. DE MEXICALI, LE INFORMO QUE DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION RESGUARDADA EN ESTE ORGANO QUE ES EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (INIFEBC), SE PRESENTA EL RESUMEN FINAL DE MONTOS EJERCIDOS EN ESTAS OBRAS.

No OBRA	ETAPA	ASIGNADO	RECURSO	EJECUTADO
56818	1ª ETAPA ITM	\$ 9,998,818.40	FEDERAL	100.00 %
57416	2ª ETAPA ITM	\$ 5,809,091.04	ESTATAL	92.67 %
57853	3ª ETAPA ITM	\$ 2,939,370.45	ESTATAL	100.00 %
ACUMULADO		\$ 18,747,279.89		\$ 18,321,624.91

SE INFORMA QUE DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS RECORTO LA CANTIDAD DE \$ 425,654.98 M.N. NO SE PUDO EJERCER LA 2ª ETAPA AL 100 %, POR MOTIVOS QUE DESCONOCEMOS, SE TUBO QUE EJERCER SOLAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 5, 383,436.30 M.N. ESTO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y EJECUTADOS A ESTA OBRA.

ESPERANDO QUE ESTA INFORMACION SEA UTIL AL OBJETIVO SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y AGRADECIENDO LA ATENCIÓN QUE SE SIRVA BRINDAR AL PRESENTE QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER COMENTARIO.

ATENTAMENTE:

ARO, JORGE SEPULVEDA MADRIGAL JEFE DE CONSTRUCCIÓN EN MEXICALI DEL INIFE-BC.

C.P. ARTURO ALVARADO GONZALEZ, DIRECTOR GENERAL DE INIFE-BC

C.C.P.- ARQ. JORGE LUIZ IBARRA LOPEZ, DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE INIFE-BC

C.C.P.- ARQ. TEREZA HERNANDEZ VALADEZ, DIRECTORA TECNICAEDE INFÉLÉGICACIONAL MEXICO.

C.C.P.- ARQ ALBERTO MORENO RUEDA.-SUPERVISOR DE OBRA DECNIPLO BECONACIONAL MEXICO.

C.C.P.- ARCHIVO.

n 5 JUL 2019

DIRECCION